

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N°1 AU MARCHÉ TRAVAUX – LOT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

VILLE DE VILLEPARISIS
32 RUE DE RUZÉ
77270 VILLEPARISIS

B - Identification du titulaire du marché public

SARL SVABTP
10 ALLÉE DES CHAMPS ELYSÉES
91042 EVRY CEDEX
SIRET : 818 814 733 00015

LOT N°1 – TERRASSEMENT-GROS ŒUVRE-VRD-ESPACES VERTS

C - Objet du marché public

☐ Objet du marché public:

Travaux de construction d'un gymnase sur le site sportif Aubertin à Villeparisis

☐ Date de la notification du marché public : 28/12/2023

☐ Durée d'exécution du marché public : 12 mois

☐ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 813 725.30€
- Montant TTC : 976 470.36€

D - Objet de l'avenant

☒ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°1 a pour objet la prise en compte des travaux modificatifs suivants :

Nature des travaux modificatifs	Justification des prestations modificatives	Montant HT	N° devis	Date du devis
Fourniture et pose de 68 plaques de répartition sur les deux allées Est et Ouest	Permettre la circulation des engins de chantier. Ces plaques seront récupérées par la commune en fin de chantier.	12 821.20€	1384	10/04/2025
Moins-values suite à la suppression du bassin de rétention, double dalle de la chaufferie et du drainage de trois façades. Plus-values pour la réalisation d'une talonnette et plateforme dans les vestiaires du RDC, mur en parpaings dans le local poubelle et ajustement de l'ancrage du gros béton.	Travaux à faire suite aux remarques du bureau de contrôle et de la G3.	9 192.05€	1227-IND.D	10/04/2025
Sous-total des prestations modificatives :		22 013.25€ HT		

Cet avenant n°1 a aussi pour objet la prolongation de la durée des travaux.

En raison du délai de notification du lot n°2, qui a entraîné le décalage de la date de démarrage du chantier, le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 24/10/2025.

☒ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ Non

☒ Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 22 013.25€
- Montant TTC : 26 415.90€
- % d'écart introduit par l'avenant : 2.71%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 835 738.55€
- Montant TTC : 1 002 886.26€

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice


Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Villeparisis... , le 04/06/25

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

M. de Villeparisis
Le Maire,
Frédéric BOUCHÉ


☒ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

☒ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

☒ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.